

건축위원회 심의 주요결과

• []에는 해당하는 곳에 '○' 표시를 합니다.

운영기관	예천군청 건축과	심의일자	2023.02.21. ~ 02.22.
건축종별	[☐] 신축, [☐] 증축, [☐] 대수선, [☐] 기타		
건축주	성명(법인명) (주)케이티클라우드		
대지현황	대지위치 경북 예천군 호명면 금능리		
	지번 832번지 일원	관련지번 없음	
	대지면적 7,970.38㎡	용도지역(지구, 구역) 일반공업지역, 지구단위계획구역	
건축물현황	건축면적 3,735.66㎡	건폐율 46.78%	층수 지하 : 0층/ 지상 : 4층
	주용도 방송통신시설	구조 철근콘크리트	건축물 동수 1동
	최고높이 32.1m	용적률 126.24%	연면적 합계 10,061.73㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과	
	설계·계획분야	1. 배치도에 하역 대기 주차공간이 불필요한 듯 2. 직원휴게공간이 작게라도 필요할 듯 3. 1층 사무실 창호 계획 수정 바람	
	구조·소방분야	1. 데이터센터 특성을 고려하여 지진위험도 0.22g 적용권고 2. 소방펌프는 효율과 공간면에서 유리한 입형펌프 선정 요함 3. 옥내소화전은 호스릴소화전으로 변경할 것	
	시공·토목분야	1. 각 층의 문여는 방향 실내로 여는 것으로 검토바람	
	경관·디자인분야	1. 별다른 의견 없음	
심의결과	[☐] 원안 의결 [☐] 조건부 의결 [☐] 재검토 의결 [☐] 부결		
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단, 「건축위원회 심의기준」 2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)		