

석면비산측정 결과보고서

◎ 공 사 명 : 경서로 2452 공장 리모델링공사에 따른 석면철거공사

◎ 위 치 : 경상북도 예천군 예천읍 경서로 2452



GG석면연구소

경북 안동시 서후면 풍산태사로 2671 / TEL:054-842-9954 / FAX:054-841-9958
대구지방고용노동청안동지청 제 2016-120004호 E-mail : asd73020@naver.com

별첨1. 측정결과

측정일자		2022년 03월 24일				
시료 번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/min)	측정일시	측정결과 (f/cc)	검출석면의 종류
#1	폐기물보관지점1	LX40A/1ea	10.38	8:35 ~ 9:17	0.001	-
#2	폐기물보관지점2	LX40A/1ea	10.58	8:36 ~ 9:18	0.001	-
#3	폐기물보관지점3	LX40A/1ea	10.39	8:43 ~ 9:25	0.002	-
#4	폐기물보관지점4	LX40A/1ea	10.40	8:45 ~ 9:27	0.001	-
						-
						-
						-
						-

-분석결과는 소수점 넷째자리에서 반올림하여 소수점 셋째자리까지 표기한다.

-노동부 노출기준 : 0.01 f/cc

-본 사는 노동부지정(제 2016-120004호) 석면조사분석기관입니다.

-본 분석결과서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본사의 허가없이 재발행 될 수 없습니다.

-시료는 별도의 통보가 없는 한, 30일 이내에 폐기처분 됩니다.

측정기관 : (주)지지석면연구소



별첨2. 측정지점사진<개별 석면해체 작업장의 시료채취 지점>

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비 고
폐기물 보관지점1			
	측정시작시간 : 8:35	측정종료시간 : 9:17	
측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비 고
폐기물 보관지점2			
	측정시작시간 : 8:36	측정종료시간 : 9:18	
측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비 고
폐기물 보관지점3			
	측정시작시간 : 8:43	측정종료시간 : 9:25	
측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비 고
폐기물 보관지점4			
	측정시작시간 : 8:45	측정종료시간 : 9:27	
측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비 고
-			
	측정시작시간 :	측정종료시간 :	