


예 천 군



군보는 공문서로서의 효력을 갖는다.

제1377호 2022. 7. 18.(월)

선 람	기 관 의 장

고 시

- 예천군 노하·동본·남본지역 도시재생활성화계획(경미한변경) 고시(예천군 고시 제2022-70호)

회 람									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

발 행 예천군 편찬 기획감사실(전화 650-6066)

2022년 7월 18일

예 천 군 수

계 획 명	예천군 노하·동본·남본지역 도시재생활성화계획							
사업시행자	예천군							
위 치	예천군 예천읍 노하·동본·남본리 일원				면 적	230,428㎡ (163,220㎡)		
사업기간	2021년 ~ 2024년				유 형	일반근린형		
사 업 비 (억원)	합계	마중물		부처연계		자체	공기업	기금
		국비	지방비	국비	지방비	지방비		
	257.01	72.00	48.00	58.19	29.41	27.65	11.76	10.00

[illegible]

※ 위 활성화계획도는 참고용으로 사업추진 시 일부 변경될 수 있음.

② 계획의 목표(변경없음)

비전	단술(禮) 샘(泉)에 깃드는 새바람, 그리고 확실한 행복
목표	1. 특화자원을 활용한 전통시장 활성화 및 주민소득지원 2. 기초생활 SOC확충을 통한 함께하는 지역공동체 육성 3. 범죄예방설계를 통한 편안하고 안전한 정주환경 구축

③ 도시재생 활성화계획 변경 내용

사업명	변경내용	사유																																																					
A-2 전통시장 환경개선	맛고을거리 “야간경관 특화거리” 조성(HW) (사업내용) <table><tr><th colspan="2">기존</th><th rowspan="3">→</th><th colspan="2">변경</th></tr><tr><td>야간 경관조명 계획수립(SW)</td><td>0.4억</td><td rowspan="2">야간경관 특화거리 조성 (HW+SW)</td><td rowspan="2">2.85억</td></tr><tr><td>가로등 LED 광원개량, 건축물 옥외조명 설치 (HW)</td><td>2.45억</td></tr></table> (추진일정) <table><tr><th>세세부사업</th><th>구분</th><th>설계완료</th><th>착공</th><th>준공</th><th>운영</th></tr><tr><td>이동식매대 제작설치(HW)</td><td>기존</td><td>23.3</td><td>23.4</td><td>23.7</td><td>23.8</td></tr><tr><td></td><td>변경</td><td>24.5</td><td>24.6</td><td>24.11</td><td>24.12</td></tr><tr><td>야간경관 특화 거리 조성(HW)</td><td>기존</td><td>2.6</td><td>22.7</td><td>22.11</td><td>22.11</td></tr><tr><td></td><td>변경</td><td>23.6</td><td>23.7</td><td>23.11</td><td>23.12</td></tr><tr><td>상인역량 강화교육(SW)</td><td>기존</td><td>-</td><td>22.6</td><td>24.12</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>변경</td><td>-</td><td>23.6</td><td>24.12</td><td>-</td></tr></table>	기존		→	변경		야간 경관조명 계획수립(SW)	0.4억	야간경관 특화거리 조성 (HW+SW)	2.85억	가로등 LED 광원개량, 건축물 옥외조명 설치 (HW)	2.45억	세세부사업	구분	설계완료	착공	준공	운영	이동식매대 제작설치(HW)	기존	23.3	23.4	23.7	23.8		변경	24.5	24.6	24.11	24.12	야간경관 특화 거리 조성(HW)	기존	2.6	22.7	22.11	22.11		변경	23.6	23.7	23.11	23.12	상인역량 강화교육(SW)	기존	-	22.6	24.12	-		변경	-	23.6	24.12	-	▶ 연계된 2개 사업의 설계와 시공 통합발주에 따른 절차기간 단축 추진(세세부사업 통합) 및 현장여건을 반영한 실제 사업추진일정 반영
기존		→	변경																																																				
야간 경관조명 계획수립(SW)	0.4억		야간경관 특화거리 조성 (HW+SW)		2.85억																																																		
가로등 LED 광원개량, 건축물 옥외조명 설치 (HW)	2.45억																																																						
세세부사업	구분	설계완료	착공	준공	운영																																																		
이동식매대 제작설치(HW)	기존	23.3	23.4	23.7	23.8																																																		
	변경	24.5	24.6	24.11	24.12																																																		
야간경관 특화 거리 조성(HW)	기존	2.6	22.7	22.11	22.11																																																		
	변경	23.6	23.7	23.11	23.12																																																		
상인역량 강화교육(SW)	기존	-	22.6	24.12	-																																																		
	변경	-	23.6	24.12	-																																																		
A-3 한우왕조 2000 조성	한우왕조 2000 조성(HW) (위치) 동본리 569-4 외 11필지, A=1,973㎡ → 동본리 569-4 외 10필지, A=1,813㎡ * (매입불가) 동본리 557-7(61㎡), 558-4(106㎡) (추가매입) 동본리 567-25(7㎡) (규모) 연면적 4,720㎡ → 5,505㎡ (사업비) 5,853억(-) ▶ 보상비 : 14억 → 11.99억 ▶ 조성비 : 42.01억 → 44.02억 (추진일정) <table><tr><th>세세부사업</th><th>구분</th><th>설계완료</th><th>착공</th><th>준공</th><th>운영</th></tr><tr><td rowspan="2">한우왕조 2000 조성(HW)</td><td>기존</td><td>21.12</td><td>22.6</td><td>24.3.</td><td>24.6.</td></tr><tr><td>변경</td><td>22.12.</td><td>23.3.</td><td>24.11.</td><td>24.12.</td></tr><tr><td rowspan="2">예천한우 판매·유·홍보 계획 수립지원 (SW)</td><td>기존</td><td>23.3</td><td>23.6</td><td>24.9.</td><td>24.11.</td></tr><tr><td>변경</td><td>24.3.</td><td>24.6.</td><td>24.11.</td><td>24.12.</td></tr></table>	세세부사업	구분	설계완료	착공	준공	운영	한우왕조 2000 조성(HW)	기존	21.12	22.6	24.3.	24.6.	변경	22.12.	23.3.	24.11.	24.12.	예천한우 판매·유·홍보 계획 수립지원 (SW)	기존	23.3	23.6	24.9.	24.11.	변경	24.3.	24.6.	24.11.	24.12.	▶ 부지 보상협의 불가(2필지 제외) 및 도시계획시설 결정선 외 잔여부지(군 소유) 편입에 따른 면적 변경, 당초 기능 유지를 위한 조성규모 증가 및 현장여건을 반영한 실제 사업추진일정 반영																									
세세부사업	구분	설계완료	착공	준공	운영																																																		
한우왕조 2000 조성(HW)	기존	21.12	22.6	24.3.	24.6.																																																		
	변경	22.12.	23.3.	24.11.	24.12.																																																		
예천한우 판매·유·홍보 계획 수립지원 (SW)	기존	23.3	23.6	24.9.	24.11.																																																		
	변경	24.3.	24.6.	24.11.	24.12.																																																		

④ 공공 및 민간 자원 조달계획(변경없음)

(단위: 억원)

구분	사업명	사업비						비고
		합계	국비	지방비	공기업	기금	자체	
	합계	257.01	130.19	77.41	11.76	10.00	27.65	
마중물 사업	소계	136.88	72.00	48.00		10.00	6.88	
	매콤쌈싸름 남본시장 만들기	4.34	2.60	1.74				
	전통시장 환경개선	8.35	5.01	3.34				
	한우왕조2000조성	58.53	29.12	19.41		10.00		
	아이사랑안심케어센터	37.44	18.34	12.22			6.88	
	단샘어울림센터조성	15.50	9.30	6.20				
	더 좋은 단샘마을 만들기	12.72	7.63	5.09				
부처 연계사업	소계	87.60	58.19	29.41				
	예천군 신활력플러스사업	70.00	49.00	21.00				
	예천 중앙시장 주차환경개선	3.90	2.34	1.56				
	주차환경개선사업	13.70	6.85	6.85				
공기업 투자사업	소계	23.53			11.76		11.77	
	예천읍 지중화사업	23.53			11.76		11.77	
지자체 사업	소계	9.00					9.00	
	청년회관 설치 운영	5.00					5.00	
	도시재생지원센터 운영	4.00					4.00	

⑤ 예산 집행 계획(변경)

(단위: 억원)

구분	합계	기투자	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
합계	257.01	20.70	50.43	51.00	57.21	58.06	19.61
마중물 사업	소계	136.88		26.00	35.21	57.06	18.61
	국비	72.00		15.60	17.00	28.23	11.17
	지방비	48.00		10.40	11.33	18.83	7.44
	공기업						
	기금	10.00				10.00	
	자체	6.88			6.88		
부처 연계사업	소계	87.60	20.70	24.90	21.00	21.00	
	국비	58.10	10.80	17.30	15.00	15.00	
	지방비	29.50	9.90	7.60	6.00	6.00	
	공기업						
	기금						
공기업 투자사업	소계	23.53	23.53				
	국비						
	지방비	11.77	11.77				
	공기업	11.76	11.76				
	기금						
지자체 사업	소계	9	2	4	1	1	1
	국비						
	지방비						
	공기업						
	기금						
	자체	9	2	4	1	1	1

㉔ 관련서류 열람

가. 열람기간 : 고시일로부터 30일간

나. 열람장소 : 예천군청 도시과(4층)

다. 기타 자세한 사항은 예천군 도시과 도시재생팀(☎054-650-6242)으로 문의하여 주시기 바랍니다. 끝.